

Объем выполненных работ (план, факт) по ремонту и содержанию многоквартирного жилого дома по адресу п. Нахабино ул. Парковая, 19 за 2014г.

№ п/п	Наименование работ	Срок, дата выполнения работ	План	Фактическое выполнение (кол-во, период, объем)	Примечание
1	Капитальный ремонт фасада	Август	3320 кв.м	3320 кв.м.	
2	Капитальный ремонт цоколя и отмостки	Август	240 кв.м.	240 кв.м	
3	Установка общедомовых узлов учета тепловой энергии	Сент.- Октябрь	1 шт.	0 шт.	
4	Замена вводных задвижек ГВС, ХВС, ЦО	Июнь	5 шт.	5 шт.	
5	Установка манометров ГВС, ХВС, ЦО	Июнь	5 шт.	5 шт.	
6	Установка термометров ГВС, ХВС, ЦО	Июнь	10 шт.	10 шт.	
7	Гидропневматическая промывка системы отопления	Август	800 м. п.	800 м. п.	
8	Установка общедомовых узлов учета электроэнергии	Сентябрь	1 шт.	1 шт.	
9	Устранение засоров канализационной системы осмотр трубопроводов канализации	По мере необходимости	-	2 раза	
10	Замена светильников		38 шт.	38 шт.	
11	Осмотр и ремонт вводных шкафов, этажных щитков, осветительных приборов в подвалах, подъездах, изоляции проводов, паек кабелей, болтовых соединений	ТО. 2 раза в год	ТО. 2 раза в год	ТО. 2 раза	
12	Замена электролампочек		55 шт.	По необходимости	
13	Очистка от пыли и мусора этажных щитков	2 раза в год	ТО. По графику	ТО. По графику	
14	Замена автоматов в щитовых			По необходимости	
15	Окраска бордюров	Май	80 м. п.	80 м. п.	
16	Окраска ограждений	Май	40 м. п.	40 м. п.	
17	Окраска цоколя	Июнь	130 м. п.	130 м. п.	
18	Окраска железных дверей	Сентябрь	32 кв. м.	26 кв. м.	
19	Утепление железных дверей	Сентябрь	16 кв.м.	16 кв.м.	
20	Ремонт и замена дверных и оконных блоков	Сентябрь	32 кв.м.	32 кв.м.	
21	Ремонт люков выхода на чердак	Август	1 шт.	0	
22	Замена почтовых ящиков	Сентябрь	75 шт.	75 шт.	

Генеральный директор ООО «УК «Феникс»

Романская Л.М.

